Číslo PROTOKOLU:

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ LEŠENÍ

Konstrukce: ☐ standardní ☐ nestandardní	**Důvod nestandardní konstrukce:**

Předávající firma:

Odpovědná osoba za realizaci lešení
(odborně způsobilá osoba pro montáž lešení):

Číslo osvědčení:	Telefon:
Stavba:	Akce:
Typ lešení:	Množství:
Výměra lešení:	Nosnost pracovních podlah:

Dovolený počet současně zatížených podlah:

Předávající firma provedla montáž (pracovního, fasádního, podpěrného, prostorového, pojízdného) lešení v souladu s ČSN 738101, 738107, ČSN EN 12811, ČSN EN 1004-1, normami souvisejícími, technickými podmínkami výrobce lešení a návodem na montáž lešení.

Přejímající firma:

Zastoupena:	Telefon:

Přejímající firma tímto potvrzuje, že je lešení provedeno v souladu s požadavky objednatele, lešení přejímá a zavazuje se, že na konstrukci lešení nebude nic upravovat ani opravovat a nebude provádět jeho demontáž, ani nebude demontáž zajišťovat jinou firmou.

Dále se přejímající firma zavazuje, že bez vědomí předávající firmy nebude na konstrukci upevňovat žádné prvky, ani reklamní panely.

Každý, kdo vstupuje na lešení, je povinen kontrolovat kompletnost tohoto lešení. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku kontaktovat **odpovědnou osobu za realizaci lešení.**

Předávající požaduje, aby lešení bylo před zahájením demontáže uklizené, tj. zbavené zbytků sutě a jiných nečistot.

Lešení předáno dne:	Lešení převzato dne:
Předávající:	Přejímající:

ODBORNÉ KONTROLY LEŠENÍ DLE ČSN 73 8101

Lhůta prohlídek:	1x za měsíc	1x za 14 dní	Jiná: (vypsat)

Datum kontroly	**Kontrolu lešení provedla odborně způsobilá osoba pro montáž lešení** (jméno a příjmení)	**Podpis**